

29.4.2025

KUUKAUSITIEDOTE 4/2025

PAROLAN LUKIO

Opinkuja 1 13720 Parola

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Luokkahuoneiden IV-asennukset
- Sisäänkäyntikatoksen teräsrunko
- Käytävien johdotukset
- Maalämpökoneen asennus
- Alakattojen runkojen asennus
- Mallihuoneen viimeistely
- WC-tilojen vedeneristys ja laatoitus

Alkavat työvaiheet:

- Julkisivulevytykset
- Alakattojen levytykset
- Vesikalusteiden asennus

Päätyneet työvaiheet:

- Tasoite- ja maalaustyöt
- Räystäiden viimeistely
- Sääsuojan purku
- Lattiatasoitukset

Muuta:

29.4.2025

Valokuvia työmaalta:



Julkisivumuuraus viimeistelty, ikkunapellit asennettu



Ikkunapellit asennettu

29.4.2025



Lattiatasoitukset tehty



Mallihuoneen vinyylilaatat ja kalusteet asennettu

29.4.2025



Mallihuoneen ovet asennettu ja listoitettu



Korkean aulatilän alakattolevyt ja valaisimet asennettu



2. krs luokkien alakattorungot asennettu



2. krs luokkien alakattorungot asennettu



2. krs lattiatasoitukset tehty



2. krs lattiatasoitukset tehty