

Parolan Kampus koulutyömaalla jatkuvat toisella kesäkuun viikolla louhinta- ja räjäytystyöt. Louhintaliike suorittaa rakennuksen ylemmän perustustason ja alueputkitusten osalta kallion irrotusta ma 8.6.- to 11.6.2026 ajan.

Viikon aikana aloitetaan myös kohteen lämmönlähteen, maalämmön kaivojen poraukset, jotka kestävät aloituksesta n. 1½ työviikkoa.

Ulkopuolisista alueviemäröinneistä, maanrakentajalla on työn alla huleveden viivytysputkisto.

Rakennuksen perustustason auki kaivutyöt valmistuvat viikolla 24.



KUVA 1. Tulevaa perustustason kalliolouhintaa. (pe 5.6.2026.)

Ensimmäiset anturaperustukset on valettu perjantaina 5.6.2026 (vko 24).

Seuraava kohteen valukerta on varattu tulevalle perjantaille 12.6.2026 (vko 24).

Pahoittelemme työvaiheista aiheutuvia häiriöitä.



KUVA 2. Kellarikerroksen ensimmäiset anturat on valettu. (pe 5.6.2026)

Työmaatoimintoihin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä pääurakoitsijan yhteyshenkilöihin.

Vastaava työnjohtaja
Henri Marttila
p. 040-769 6622
henri.marttila@rakentajatervo.fi
Rakennustoimisto K.Tervo Oy

Työmaainsinööri
Petra Vehmas
p. 040-717 8620
petra.vehmas@rakentajatervo.fi