

Vesi- ja viemäryöt

Koululaajennuksen katualueen vesi- ja viemäryöt ovat edenneet kuluneen viikon aikana Nuohoojantiellä koulutien risteysalueelle. Liitostyöt kunnan infraverkkoon on toteutettu torstain 7.5.2026 aikana. Työmaatilat ovat kytketty samaan liitoskaivantoon.

Kaivutyötä jatketaan viikolla 20 Koulutien suuntaisesti. Kevyt/- jalankulkuliikenne ohjataan kaivualueen ohi muoviaidoin kuten päätyvällä viikollakin. Koululaisten reittiin hiekkaparkki- ja Kampus alueen välillä ei muutoksia. Katualueen kaivannot pyritään saattamaan tekniikan osalta valmiiksi ja liikennöinnille vapaaksi tulevan arkiviikon päätteeksi.



KUVA. Vesi- ja viemäryön kaivuvaihe Nuohoojantiellä. (pe 8.5.2026.)

Louhinta/ räjäytystyöt

Panostusta ja räjäytyksiä on tehty viikon puolivälistä, kolmen työvuoron ajan. Panostajan arvio irrotetuista kuutioista tämän viikon louhinnan osalta n. 150-200 m³ verran. Räjäytysten voimakkuus on mittatietojen perusteella ollut 25 % sallitusta maksimaalisesta arvosta.

Louhintaa jatketaan viikolla 20, ma 11.5.2026 – to 14.5.2026 ajan. Räjäytyksiä tulee olemaan n. 4-5 kertaa työvuoron aikana. Helatorstain louhintatyö tehdään työmaa-alueen kulkureittien välittömässä läheisyydessä, koululaisten ollessa vapaalla. Pääurakoitsijan työnjohto on paikalla myös Helatorstaina.

Pahoittelemme työvaiheista aiheutuvia häiriötilanteita.



KUVA. Kallioporaukset ja louhintatyöt käynnissä. (pe 8.5.2026)

Työmaatoimintoihin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä pääurakoitsijan yhteyshenkilöihin.

Vastaava työnjohtaja
Henri Marttila
p. 040-769 6622
henri.marttila@rakentajatervo.fi
Rakennustoimisto K.Tervo Oy

Työmaainsinööri
Petra Vehmas
p. 040-900 9143
petra.vehmas@rakentajatervo.fi