

Viikkotiedote vko 39

Parolan Kampus vaihe II

Viikolla 39 jatketaan elementtiasennusta 2. kerroksen katon ontelolaatoilla. Onteloita juotetaan ja elementtejä pystysaumataan tämän ohessa.

Valupäivät ovat 22. ja 25.9. Valetaan sekä maanvaraisia lattiaita että elementtien juotoksia.

Sääsuojan telinetyöt jatkuvat kattoelementtien nostoilla loppuviikosta, ja liikuntahallin vesikattoelementtejä päästään asentelemaan viikon puolen välin tienoilla.

Työvaiheiden vuoksi työmaalla on paljon raskasta liikennettä, kalustoa, työntekijöitä ja materiaalitoimituksia. Työmaa-alueen välittömässä läheisyydessä liikkuvien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Pahoittelemme työvaiheista aiheutuvaa häiriötä.



Kuva 1. Sääsuojan runkoa matalan vesikatonkohdalla.



Kuva 2. 2. kerroksen ulkoseinäelementit paikoillaan.



Kuva 3. Liikuntahallin sandwich-elementtiasennus käynnissä.

Työmaan yhteystiedot

Henri Marttila
Vastaava työnjohtaja
p. 040 769 6622
Sähköposti: henri.marttila@rakentajatervo.fi

Petra Vehmas
Työmaainsinööri
p. 040 717 8620
Sähköposti: petra.vehmas@rakentajatervo.fi